

陕西省民用建筑节能工程专项验收备案表

编号:

工程名称	石鼓·观山堂	单位工程项目名称	7#楼			
工程地址	宝鸡市高新区天玺路2号	建筑面积	7028.19 m ²			
建设单位名称	陕西聚旺伟业房地产开发有限公司	负责人姓名	张宝成	联系电话	13892475987	
设计单位名称	中国建筑上海设计研究院有限公司		姜峰		13809151682	
施工单位名称	宝鸡市第二建筑工程有限责任公司		张延超		13571752719	
监理单位名称	陕西中安工程管理咨询有限公司		王晓东		15667441249	
建筑类型	居住 ☒ 公建 ☐	结构类型	剪力墙结构	层数	地上 16 层, 地下 1 层	
建筑节能指标 验收情况	建筑节能规定性指标		设计值		实测值	
	外围护结构传热系数 K[W/(m ² ·K)]	屋面	0.294			
		墙体	0.457			
		门窗	(门) 1.76 (窗) 1.6	(门) (窗)		
	供热采暖(制冷)方式		中央空调			
	窗墙比	(东) 0.137 (西) 0.137 (南) 0.344 (北) 0.250				
	建筑物耗热量指标		9.63			
	综合性能指标		年耗电量 (KW·H/m ²)	限值	48.1	实测值
主要节能措施	墙体材料	外墙	蒸压轻质砂加气混凝土 (AAC) 墙板			
		内墙	蒸压轻质砂加气混凝土砌块			
	保温做法及材料厚度	外墙	80 厚岩棉板	保温材料燃烧性能等级	A 级	
		屋面	100 厚挤塑聚苯板		B2 级	
		非采暖地下室顶板	40 厚岩棉保温板		A 级	
		架空或外挑楼板	无			
		分隔采暖与非采暖空间的隔墙	30 厚玻化微珠保温砂浆		A 级	
	门窗种类	铝木复合窗(窗) 5LOW-E+5 白玻(玻) 12A(空气层)		(门) 成品保温门		
	门窗气密性	(窗) 6 级		(门) 6 级		